ANEXO D. Proceso de actualización y ajuste POMCA del río Bogotá

AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN POMCA DEL RÍO BOGOTÁ

ACTIVIDADES

SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO 28 DE MARZO DE 2014, ACLARADA Y ADICIONADA EL 17 DE JULIO DE 2014

	Convenio	Declaratoria de la cuenca en ordenamiento	Conformación Comisión Conjunta	Diagnóstico (Identificación y caracterización)		Prospectiva y de zonificación ambiental (Diseño escenarios futuros)		Formulación (Definición)		Aprobación	
	Producto	Producto	Producto	Actividad	Producto	Actividad	Producto	Actividad	Producto	Actividad	Producto
				Apertura concurso de méritos: Elección del contratista mediante concurso de méritos (Consultoría), comprendiendo todas las fases del proceso						1. Comunicación para observaciones y recomendaciones.	Publicación aviso en diario de amplia circulación el 24 de marzo de 2018, para recomendaciones y observaciones hasta el 24 de abril de 2018
	Convenio Interadministrativo 017 del 13 de agosto de 2014	Resolución 001 del 29 de septiembre de 2014 - CAR, Corpoguavio y Corporinoquía	Acta No. 001	Publicación pliego definitivo de condiciones el 11 de diciembre de 2014						2. Estudios y adopción de medidas a que haya lugar.	Publicación respuestas el 25 de junio de 2018, complementado el 5 de agosto de 2018
				Suscripción del contrato 1412 del 31 de diciembre de 2014 con el Consorcio Huitaca por valor de $11,654,796,930.00 Plazo de ejecución 19 meses: Objeto Incorporación del componente gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento en los procesos de formulación y/o actualización del POMCA						3. Discusiones al interior del CECH (incluidas mesas técnicas y audiencias de seguimiento judicial)	11, 18, 19 de diciembre de 2018, 12, 18, 25 de febrero de 2019, y 1 de marzo de 2019
				Acta de inicio del contrato 22 de junio de 2015. El contrato fue objeto de 5 adiciones (Prorrogas), una modificación y una suspensión. Conforme al SECOP el contrato se encuentra sin liquidar						4. Aval por parte del CECH en cumplimiento a la sentencia.	Aval formalizado mediante acuerdo No.4 del 4 de marzo de 2019
	Fondo de adaptación y CAR, aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos $6.900.554.217	Divulgación en periódico 15 de noviembre de 2014	Publicada en Diario Oficial el 24 de Diciembre de 2014					Consulta previa a comunidades étnicas.	Respuesta del Ministerio del Interior Marzo 24 de 2015 Suscribiéndose contrato 1645 del 18 de agosto de 2017, por valor de $ 438,992,256 Protocolizándose acuerdos con 4 comunidades entre el 4 de Noviembre de 2017 y el 20 de enero de 2018 (Promedio 6 meses)		
				Participación ciudadana:	Conformación del Consejo de la Cuenca (Inicio proceso de selección 19 de octubre a 29 de noviembre de 2016)	Participación ciudadana:	Estudios, aportes, propuestas por parte del Consejo de la Cuenca	Participación ciudadana:	Aportar ideas para la configuración de acciones	5. Expedición del acto administrativo mediante el cual se adopta el ajuste y actualización del POMCA del río Bogotá	**Resolución Conjunta 957 del 2 de abril de 2019 CAR, CORPOGUAVIO Y CORPORINOQUIA**
	Acta de inicio del 4 de septiembre de 2014			Resultado de la Fase:	La fase de Diagnóstico fue presentada al CECH en sesiones del 14 de septiembre, octubre 12 y 27 de 2017.	Resultado de la Fase:	La fase Prospectiva y zonificación ambiental fue presentada al CECH en sesiones del 9 de octubre y 9 de noviembre de 2017.	Resultado de la Fase:	La fase de formulación fue presentada al CECH en sesión del 13 de diciembre de 2017.		
Termino de duración en meses	1 MES	1 MES	2 MESES	2 MESES	37 MESES					13 MESES	TOTAL **56 MESES**